

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

**Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **173** DEE 25 GIU. 2020

**OGGETTO:** "Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone III e IV/b".

Liquidazione e pagamento, a favore dell'impresa Russotto S.r.l., con sede in Via Aldo Moro n. 2 - 92020 San Giovanni Gemini(AG), per interessi legali e moratori dovuti a ritardato pagamento.

CUP: I93H10000200001 CIG: 6327448744

L'anno duemilaventi il giorno **25** del mese di **LUGLIO** presso la sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo sita in Palermo, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**ATTESO** in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito

che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 13 maggio 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

**VISTA** la nota prot. 36420 del 02/06/2020, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale della Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 4 – Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/06/2020;

**VISTO** il progetto relativo ai lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone III e IV/b"*, redatto dallo Studio Tecnico Ecomar, dell'Ing. Michele Cuccaro, e dallo Studio Tecnico S.I.A., dell'Ing. Luigi De Boni;

**VISTA** la deliberazione n. 35 del 05/06/2014, del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo, con la quale, una volta integrato ed aggiornato, secondo le prescrizioni del Commissario ad Acta-Gestione opere ex Agensud, il suddetto progetto è stato approvato;

**CONSIDERATO** che le relative opere sono state finanziate, ai sensi della Legge 24/12/2007 n. 244, della Delibera CIPE n. 92 del 18/11/2010, e del Decreto Interministeriale MiPAAF/MEF n. 6424 del 17/05/2012;

**VISTO** il decreto di concessione n. 160 del 20/06/2014, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gestione Commissariale - opere ex Agensud, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro - Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/b"*;

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo, relativo al *"I Lotto funzionale"*, con allegato il "Disciplinare di Concessione", che regola i rapporti tra il Consorzio di Bonifica 2 di Palermo, quale Ente attuatore, ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Commissario ad Acta- Gestione opere ex Agensud, denominato AGC 167, relativamente ai lavori di che trattasi, è stato finanziato per un importo complessivo di € 10.000.000,00;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 15/12/2015, con la quale i lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro – Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B. I Lotto funzionale"*, sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'impresa Russotto S.R.L. Via Aldo Moro, 2 – 92020 San Giovanni Gemini (AG);

**VISTO** il contratto d'appalto con l'impresa Russotto S.r.l. Via Aldo Moro, 2 – 92020 San Giovanni Gemini (AG), stipulato in data 28/06/2016, rep. n. 16098, raccolta n. 4661, registrato a Palermo il 06/07/2016, al n. 8222 serie 1T, approvato con delibera n. 28 del 08/07/2016, del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo;

**CONSIDERATO** che, a seguito del ribasso del 46,836%, oltre agli oneri della sicurezza, pari ad € 123.883,87, non soggetti a ribasso, l'importo contrattuale, per i lavori a corpo, è stato definito in € 3.773.426,87;

**CONSIDERATO** che, in data 19/07/2016, si è proceduto alla consegna integrale dei lavori, all'impresa Russotto s.r.l., a norma dell'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, giusto verbale redatto in data 19/07/2016, prot. n. 4062 del 20/07/2016;

**CONSIDERATO** che, concretamente, i lavori sono iniziati in data 21/07/2016;

**VISTO** il contratto d'appalto, all'art.14 *"Termini per ultimazione dei lavori"*, che fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni seicento, consecutivi a partire dalla data di consegna, per cui la scadenza del tempo cadeva il giorno 13/03/2018;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati il giorno 27/02/2019, così come comunicato dall'impresa Russotto S.r.l., prot. n. 841 del 27/02/2019, e come accertato da verbale, redatto in data 07/03/2019, prot. n. 981 del 12/03/2019, e successivo verbale di accertamento lavori, a seguito dell'assegnazione del termine perentorio per il completamento dei lavori di piccola entità, giusto prot. n. 1417 del 05/04/2019;

**VISTO** l'art. 12, comma 1, del contratto di appalto, dove è stata prevista un'anticipazione all'impresa, di cui ne è stata disposta la liquidazione e il pagamento con Certificato di pagamento n. 1, - *anticipazione* - prot. n. 398 del 23/01/2017, per un importo, comprensivo i I.V.A. al 22%, pari ad € 754.685,36;

**CONSIDERATO** che, durante il corso dei lavori, sono stati redatti n. 6 Stati di Avanzamento Lavori e, di conseguenza, sono stati emessi n. 6 Certificati di Pagamento, per un importo complessivo di € 3.641.851,60, al netto del ribasso d'asta, inclusi gli oneri per la sicurezza;

**VISTA** la nota dell'Impresa Russotto S.r.l., e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 513, del 14/02/2020, con la quale ha trasmesso la fattura n. 03, relativa allo Stato Finale, e la fattura n. 04, relativa agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento dei certificati di pagamento;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° S.A.L., emesso in data 27/03/2017, per un importo pari ad € 457.315,25, di fatto liquidato e pagato in data 03/07/2017, determinando interessi legali e moratori per n. 68 giorni di ritardo, per un importo pari ad € 736,15;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 3, relativo al 3° S.A.L., emesso in data 21/07/2017, per un importo pari ad € 680.052,88, di fatto liquidato e pagato in data 27/11/2017, determinando interessi legali e moratori per n. 99 giorni di ritardo, per un importo pari ad € 4.808,19;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 4, relativo al 4° S.A.L., emesso in data 27/11/2017, per un importo pari ad € 528.981,88, di fatto liquidato e pagato in data 11/06/2018, determinando interessi legali e moratori per n. 166 giorni di ritardo, per un importo pari ad € 10.181,09;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 5, relativo al 5° S.A.L., emesso in data 10/10/2018, per un importo pari ad € 698.677,67, di fatto liquidato e pagato in data 08/04/2019, determinando interessi legali e moratori per n. 150 giorni di ritardo, per un importo pari ad € 9.500,10;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 6, relativo al 6° S.A.L., per un importo pari ad € 503.929,37, di fatto liquidato e pagato in data 18/07/2019, determinando interessi legali e moratori per n. 68 giorni di ritardo, per un importo pari ad € 1.244,14;

**VISTE** le tabelle inerenti i calcoli sugli "*Interessi di mora in Appalti di Opere Pubbliche*", relative ai Certificati di pagamento n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, per ritardato pagamento all'impresa Russotto S.r.l., con sede in Via Aldo Moro n. 2 - 92020 San Giovanni Gemini(AG);

**VISTO** il Certificato di Pagamento – Interessi legali e moratori – a firma del RUP, assunto al prot. n. 2287 del 24/06/2020;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento degli interessi legali e moratori maturati dall'impresa Russotto S.r.l., con sede in Via Aldo Moro n. 2 - 92020 San Giovanni Gemini(AG);

**VISTA** la proposta di determinazione, avanzata dal Dirigente f.f. dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Salvatore Marino;

in conformità alle premesse

#### **DETERMINA**

1) di liquidare e pagare, in favore dell'impresa Russotto S.r.l., con sede in Via Aldo Moro n. 2 - 92020 San Giovanni Gemini(AG), le seguenti somme:

- € 736,15, determinato da n. 68 giorni di ritardo, per il pagamento emesso in data 27/03/2017, con Certificato di Pagamento n. 2, ma, di fatto, liquidato e pagato in data 03/07/2017;

- € 4.808,19, determinato da n. 99 giorni di ritardo, per il pagamento emesso in data 21/07/2017, con Certificato di Pagamento n. 3, ma, di fatto, liquidato e pagato in data 27/11/2017;

- € 10.181,09, determinato da n. 166 giorni di ritardo, per il pagamento emesso in data 27/11/2017, con Certificato di Pagamento n. 4, ma, di fatto, liquidato e pagato in data 11/06/2018;

- € 9.500,10, determinato da n. 150 giorni di ritardo, per il pagamento emesso in data 10/10/2018, con Certificato di Pagamento n. 5, ma, di fatto, liquidato e pagato in data 08/04/2019;

- € 1.244,14, determinato da n. 68 giorni di ritardo, per il pagamento emesso in data 10/04/2019, con Certificato di Pagamento n. 6, ma, di fatto, liquidato e pagato in data 18/07/2019;

determinando un totale complessivo di interessi legali e moratori pari ad € 26.470,30;

2) di prendere atto del Certificato di Pagamento – Interessi legali e moratori - , del Responsabile Unico del Procedimento, trasmesso con nota prot. n. 2287 del 24/06/2020;

3) di effettuare i suddetti pagamenti, all'impresa Russotto S.r.l., con sede in Via Aldo Moro n. 2 - 92020 San Giovanni Gemini(AG), mediante bonifico, sul conto corrente bancario intrattenuto dalla stessa, avente codice IBAN: IBAN: [REDACTED]

VISTO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)